

九江市水利局文件

九水水保字〔2024〕14号

关于江西省庐山市 2025 年华林港项目区 小流域综合治理提质增效建设 实施方案的批复

庐山市水利局：

你局上报的《江西省庐山市 2025 年华林港项目区小流域综合治理提质增效建设实施方案》（以下简称《方案》）收悉。经九江市水利工程技术咨询审查中心组织专家审查，基本同意该《方案》。现根据审查意见批复如下：

一、华林港项目区小流域综合治理提质增效项目位于庐山市城西南部，由华林港小流域组成，涉及庐山市温泉

镇、华林镇、星子镇 3 个乡镇，土地总面积为 51.85km^2 ，现有水土流失总面积 7.23km^2 。项目区通过开展生态清洁小流域建设，对减轻当地水土流失，保护水土资源，改善生态环境、农业生产条件和农村人居环境，助推乡村振兴具有重要意义。

二、原则同意上报的《方案》。《方案》确定的目标任务、总体布置、治理措施和进度安排基本符合实际。

三、基本同意《方案》提出的项目建设范围，核定建设规模和投资为：

综合治理水土流失面积 723hm^2 ，其中封禁治理 723hm^2 ，封禁标牌 3 块；溪沟整治 1430m（清淤 643.5m^3 、排洪沟 1430m）；村庄环境整治 1 处（场地清杂 1700m^2 、草沟 80m、鹅卵石铺筑 70m、村庄绿化 1700m^2 ）；小流域碑（牌）9 座（小流域碑 1 座、宣传栏 2 座、林草保护牌 3 块、工程宣传牌 3 块）。工程概算总投资 283.04 万元，建设工期为 1 年，2025 年底前完工。

四、项目建设要坚持系统思维，加强部门沟通协作，牵头协调相关部门项目和资金安排，合力共建生态清洁小流域。工程实施过程中，应严格控制对地表的扰动面积和扰动强度，加强表土保护和利用，禁止全垦整地造林。同时要因地制宜，进一步优化工程措施和林草措施配置，加强小型水利水保工程建设管理，将水土流失治理与治山保

水、治河疏水、治污洁水、以水兴业措施有机结合起来，实现山青、水净、村美、民富。

五、项目实施过程中，须严格按《中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法》（水保〔2019〕60号）、《江西省中央水利发展资金管理实施细则》（赣财农〔2023〕15号）、《江西省省级水利专项资金管理办法》（赣财农〔2023〕16号）等有关文件规定，落实项目法人制、建设监理制、招标投标制、合同管理制、项目公示制等建设管理制度，规范工程管理和资金管理。

六、实施方案批复后，不得随意变更。如在实施过程中确因实际情况出现了较大变化需要变更，应按程序报批。此复。

附件：江西省庐山市 2025 年华林港项目区小流域综合治理提质增效建设水土保持工程特性表



附件

江西省庐山市 2025 年华林港项目区小流域综合治理 提质增效建设水土保持工程特性表

名称	单位	数量	名称	单位	数量
一、基本情况			1、综合治理区		
(一) 位置与面积			村庄绿化	m ²	1700
项目区位置	-	庐山市	草沟植草	m ²	169.6
所属流域	-	鄱阳湖	(三) 封育治理措施		
小流域面积	km ²	51.85	1、预防保护区		
(二) 项目区自然概况			封禁治理	hm ²	723
地貌类型	-	丘陵	封禁标牌	块	3
地面组成物质	-	红壤	五、施工组织设计		
多年平均降雨量	mm	1463	(一) 主要工程量		
多年平均气温	℃	17.6	土方挖填	万 m ³	1.20
林草覆盖率	%	43.20	石方挖填	万 m ³	0
5 年一遇 24h 最大降雨量	mm	181.42	乔木	株	10
10 年一遇 24h 最大降雨量	mm	212.23	灌木	株	2392
(三) 社会经济情况			种草	hm ²	0.18
总人口	万人	3.52	(二) 主要材料用量		
农村人口	万人	2.14	混凝土	万 m ³	0.18
人口密度	人/km ²	679	苗木	万株	0.24
人均耕地	hm ² /人	0.054	草皮	hm ²	0.18
人均基本农田	hm ² /人	0.054	水泥	t	509.44
年人均产粮	kg/人	446	砂	万 m ³	0.16
农民人均纯收入	元/人	10622	块石	万 m ³	0.32
(四) 水土流失及水土保持现状			钢筋	t	0
主要水土流失类型		水力侵蚀	碎石	万 m ³	0.20
水土流失面积	km ²	7.23	卵石	万 m ³	0.001
土壤侵蚀模数	t/km ² ·a	819	(三) 施工机械	台班	1018
已治理面积	km ²	0	(四) 总投工	万工日	0.61

二、设计标准			(五) 建设期	月	12
重点工程设计标准		P=10%	六、工程投资与资金筹措		
三、工程规模			(一) 总投资	万元	283.04
综合治理面积	km ²	7.23	工程措施	万元	230.42
四、主要措施数量			林草措施	万元	4.59
(一) 工程措施			封育治理措施	万元	11.45
1、综合治理区			独立费用	万元	28.34
(1) 村庄环境整治工程			基本预备费	万元	8.24
草沟	m	80	(二) 资金筹措		
鹅卵石铺筑	m	70	中央投资	万元	230.96
(2) 其他工程			省级配套	万元	46.19
小流域碑(牌)	座	6	自筹	万元	5.89
2、生态修复区			七、工程效益		
(1) 溪沟整治工程			年保土效益	万 t	1.72
沟道清淤	m ³	643.5	增加林草覆盖率	%	0
排洪沟	m	1430	累计直接经济效益	万元	589.97
(2) 其他工程			效益费用比		2.57
小流域碑(牌)	座	3			
(二) 林草措施					

抄送：江西省水利厅。

九江市水利局办公室

2024年9月25日 印发

